

รายงานสรุป

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					-กองช่าง
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ	31	91.10	17,043,400	94.69	
แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	
แนวทางที่ 3 การก่อสร้างขยายเขตประปา	-	-	-	-	
รวม	31	91.10	17,043,400	94.69	
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต					-กองการศึกษาฯ
แนวทางที่ 1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	
แนวทางที่ 2 การสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	
แนวทางที่ 3 กีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-	
แนวทางที่ 4 การศึกษา	2	5.88	455,100	2.53	
แนวทางที่ 5 การสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	-	-	-	-	
รวม	2	5.88	455,100	2.53	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
แนวทางที่ 1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	
แนวทางที่ 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สิน	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว					
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การคุ้มครองและบำรุงรักษาป่า	-	-	-	-	
แนวทางที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้ มีขีดความสามารถในการพัฒนา	1	2.94	500,000	2.78	-สำนักงานปลัด
รวม	1	2.94	500,000	2.78	
รวมทั้งสิ้น	34	100	17,998,500	100	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8 ผิว จราจรกว้าง 3.00 – 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 10.00 เซนติเมตร ระยะทางรวม 10,100.00 เมตร จำนวน 6 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 เส้นทางพาร์มไก่อ ไปไร่ นายอ่อนตา ธาตุไชย เส้นทางที่ 2 เส้นทางห้วยคำไฮ งานเกรดปรับแต่ง ผิวทางเดิมตลอดสาย เส้นทางที่ 3 เส้นทางแยกถนนลูกรัง ไปบ้านหมากมาย ถึงถนนลาดยางไปอำเภอภูผาทริก เส้นทางที่ 4 เส้นทางไทยเข้มแข็ง งานเกรดปรับแต่งผิวทาง เดิมตลอดสาย เส้นทางที่ 5 เส้นทางวังน้ำใจช่วงที่ 1 งานลง หินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา เฉลี่ย 10.00 เซนติเมตร เส้นทางที่ 6 เส้นทางวังน้ำใจช่วงที่ 2 งานลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร	219,000	บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว									
8	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 7.50 – 10.00 เซนติเมตร ระยะทางรวม 4,340.00 เมตร จำนวน 4 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 เส้นทางสี่แยกนางทองใบ อินสำราญ ไปนา นายประเสริฐ ผ่านเสนา เส้นทางที่ 2 เส้นทางซอย ศูนย์เด็กบ้านโนนใหญ่ ถึงโนนจาน เส้นทางที่ 3 เส้นทางนา นายสมจิตร ผ่องใส ไปบ้านราษฎร์สามัคคี เส้นทางที่ 4 เส้นทางบ้านโนนใหญ่ ไปบ้านบัวทอง	179,000	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18	ผิวจราจรกว้าง 3.00 – 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางรวม 4,230.00 เมตร จำนวน 5 เส้นทาง เส้นทาง ที่ 1 งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม เส้นทางโนนล้นฟ้า เส้นทางที่ 2 งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม เส้นทางคำใหญ่ เส้นทางที่ 3 งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม เส้นทางรอบวัด เก่า เส้นทางที่ 4 งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม เส้นทางกุด ตาทนอย เส้นทางที่ 5 งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม เส้นทางรอบหมู่บ้าน	171,000	บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว									
17	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7	คลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีตยาวไม่น้อยกว่า 2,745.00 เมตร	2,900,000	บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว									
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3,13,17	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร เส้นทางภายในบ้านหมากมาย จุดเริ่มต้น WB140366 จุดสิ้นสุด WB139366 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	88,000	บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3,13,17	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ไป บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1-01 (ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร) (ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร) เส้นทางช่วงที่ 1 บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ไป บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 เส้นทางช่วงที่ 2 บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ไป บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5	3,312,000	บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ไป บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว								
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง ไป บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1-01 (ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร) (ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร) - เส้นทางช่วงที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง ไป บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม เส้นทางช่วงที่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง ไป บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม	3,026,000	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ไป บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง ไป บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวงาม	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1-01	2,271,000	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ไป บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวงาม	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว									
22	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4	ถนนระยะทางรวม 1+330 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เส้นทางไร่ นายสมัย บุญพันธ์ ถึงนา นายเขียว บรรเลง ช่วงที่ 2 เส้นทางบ้าน นายพุทธา จันทร์แดง ถึงโคกกลาง	925,000	บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4	กองช่าง				← → ดำเนินการแล้ว									
23	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ 1	ฝายกว้าง 14.00 เมตร ผนังฝายสูง 3.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร	486,100	บ้านกลาง หมู่ที่ 1	กองช่าง				← → ไม่ได้ดำเนินการ									
24	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3	ฝายกว้าง 14.00 เมตร ผนังฝายสูง 3.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร	486,100	บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3	กองช่าง				← → ไม่ได้ดำเนินการ									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
25	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น คสล. ห้วยบัว บ้านหมากม้าย หมู่ที่ 3	ฝายกว้าง 12.00 เมตร ผนังฝายสูง 3.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร	418,200	บ้านหมากม้าย หมู่ที่ 3	กองช่าง				← →										
									ไม่ได้ดำเนินการ										
26	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น คสล. บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 5	ฝายกว้าง 14.00 เมตร ผนังฝายสูง 2.50 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร	502,800	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5	กองช่าง				← →										
									ไม่ได้ดำเนินการ										
27	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น คสล. บ้านเม็ก น้อย หมู่ที่ 7	ฝายกว้าง 14.00 เมตร ผนังฝายสูง 3.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร	500,700	บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7	กองช่าง				← →										
									ไม่ได้ดำเนินการ										
28	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น คสล. บ้านโนน สุขสันต์ หมู่ที่ 8	ฝายกว้าง 17.00 เมตร ผนังฝายสูง 3.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร	581,100	บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8	กองช่าง				← →										
									ไม่ได้ดำเนินการ										
29	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น คสล. บ้านบัว เทียม หมู่ที่ 9	ฝายกว้าง 14.00 เมตร ผนังฝายสูง 3.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร	500,400	บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9	กองช่าง				← →										
									ไม่ได้ดำเนินการ										
30	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น คสล. บ้านเม็ก ใหญ่ หมู่ที่ 18	ฝายกว้าง 18.00 เมตร ผนังฝายสูง 3.50 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร	930,000	บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18	กองช่าง				← →										
									ไม่ได้ดำเนินการ										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แนวทางการพัฒนา : ด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
32	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเม็กน้อย	กำแพงรั้ว ศพด. บ้านเม็กน้อย จำนวน 1 แห่ง	363,000	ศพด. บ้านเม็ก น้อย	กอง การศึกษาฯ														

ไม่ได้ดำเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบ ผด. 02

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
33	โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การ พัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วน ตำบลกลางประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	500,000	อบต.กลาง	สำนักงาน ปลัด				↔											
						ไม่ได้ดำเนินการ														
34	โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	จัดหาวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 ชุด (ชุดละ30,700บาท) 1.ศพด.โนนใหญ่ 2.ศพด. บ้านเม็กน้อย 3.ศพด.บ้านเม็กใหญ่	92,100	1.ศพด.โนนใหญ่ 2.ศพด.บ้านเม็ก น้อย 3.ศพด. บ้านเม็กใหญ่	กอง การศึกษา				↔											
						ดำเนินการแล้ว														

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกลางได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวนรวมทั้งสิ้น 23 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ 11 โครงการ

จากการประเมินตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ประเมินสถานการณ์การการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางพบว่ายังล่าช้าซึ่งอาจทำให้การดำเนินโครงการในห้วงปลายปีอาจจะรีบเร่งจนอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้

อนึ่งหากเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ อาจทำให้ต้องมีการดำเนินโครงการเร่งด่วนเพิ่มขึ้นอีก จึงขอให้ท่านคณะผู้บริหารได้พิจารณาเร่งรัด การดำเนินโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยที่ลักษณะโครงการไม่ซับซ้อนหรือต้องรอผู้รับจ้างเฉพาะด้านมาดำเนินการ ซึ่งงานก่อสร้างหลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงฤดูฝน เช่น โครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลกลาง คณะกรรมการฯ จึงใคร่ขอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

