

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดุ ดม จังหวัดอุบลราชธานี	210,000	ดำเนินการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 kW พร้อมเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 kW	210,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 18 พ.ค. 2567
2	โครงการขยายเขตท่อ น้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน หลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอดุชม จังหวัด อุบลราชธานี	385,000	ดำเนินการขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน หลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอดุชม จังหวัด อุบลราชธานี วางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อของ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 600 เมตร	385,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 20 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ค. 2567
3	โครงการปรับปรุงท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอดุ ดม จังหวัดอุบลราชธานี	698,000	ดำเนินการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอดุชม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อ ประปา ท่อ HDPE PN8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์เชื่อมต่อของ ความยาวรวม 905 เมตร และท่อ HDPE PN8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อของ ความยาวรวม 4,365 เมตร	690,000	8,000	กองช่าง	เริ่มวันที่ 17 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 18 มี.ค. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางอ่อนนาคา บ้าน เม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	146,000	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ทางอ่อนนาคา บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบล กลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทางยาว 340 เมตร	126,552.11	19,447.89	กองช่าง	เริ่มวันที่ 8 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2567
5	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนบก บ้าน เม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	285,500	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ทางโนนบก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบล กลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 700 เมตร	266,973.56	18,526.44	กองช่าง	เริ่มวันที่ 8 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2567
6	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายทางโนนขวา บ้านเม็ก ใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	467,000	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ทางโนนขวา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบล กลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 1,080 เมตร	462,885.21	4,114.79	กองช่าง	เริ่มวันที่ 8 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2567
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสุก ฝายน้อย ถึง บ้านนาย สมปอง ประมนต์ บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	791 000	ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด คองกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุก ฝายน้อย ถึง บ้านนายสมปอง ประมนต์ บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคองกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 275 ท่อน บ่อบำบัด 26 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อบำบัดคองกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 305 เมตร	667,900	123,100	กองช่าง	เริ่มวันที่ 18 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 1 มิ.ย. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจากบ้านนาย แสง พิมพ์ศรี ไป บ้านนาย บุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	561,800	ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจากบ้านนายแสง พิมพ์ศรี ไป บ้านนายบุญ มี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัด อุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 197 ท่อน บ่อพักน้ำ 18 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 215 เมตร	474,000	87,800	กองช่าง	เริ่มวันที่ 23 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ค. 2567
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจากบ้านนาง นารี นิสราข ถึง คลอง สาธารณะคำจุฬา บ้านหมาก มาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัด อุบลราชธานี	662,000	<u>ดำเนินการ ช่วงที่ 1</u> วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 289 ท่อน บ่อพักน้ำ 27 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 306 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 128 ท่อน บ่อพักน้ำ 11 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 134 เมตร	587,900	74,100	กองช่าง	เริ่มวันที่ 20 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ค. 2567
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัด อุบลราชธานี	453,000	<u>ช่วงที่ 1</u> สายทางจากบ้านนายสุพล ธุวังค์ ถึง บ้านนายไสว คำตา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 142 ท่อน บ่อพักน้ำ 13 บ่อ ความยาว รวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> สายทางจากบ้านนายศาสตร์ ศรีคุณ ถึง บ้านนางสมปอง สูงเส็ก วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 142 ท่อน บ่อพักน้ำ 13 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 เมตร	453,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 เม.ย. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสมร วรรณประชา ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบัว เทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	595,000	ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสมร วรรณประชา ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบัว เทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดระบบระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร	492,888	102,112	กองช่าง	เริ่มวันที่ 5 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 19 พ.ค. 2567
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจากบ้านนาง บังอร วรรณประชา ไป นายสุ พิศ สุโข บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	635,000	ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจากบ้านนางบังอร วรรณประชา ไป นายสุพิศ สุโข บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 391 ท่อน บ่อพักน้ำ 39 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 415 เมตร	537,900	97,100	กองช่าง	เริ่มวันที่ 23 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ค. 2567
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	387,000	ดำเนินการ ช่วงที่ 1 สายทาง บ้านนายทองอินทร์ ศรีสุระ ไป วัด บ้านเม็กน้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 169 ท่อน บ่อพักน้ำ 17 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 เมตร ช่วงที่ 2 สายทางบ้านนายสุวรรณ ศรีสุระ ไป บ้านนายสว่าง ราช จันทร์ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 57 ท่อน บ่อพักน้ำ 7 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 62 เมตร	387,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 18 พ.ค. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ชุดลอกร่องระบายน้ำ สาย ทางบ้านเม็กใหญ่ ไป นาคำ ใหญ่ บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	120,000	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมชุดลอกร่องระบายน้ำ สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป นาคำใหญ่ บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้าน และชุดลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรระยะทางยาวรวม 445 เมตร	120,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง บ้านหมากมาย ไป บ้านหลุบเลา บ้าน หมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอด เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	210,000	ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง บ้านหมากมาย ไป บ้านหลุบเลา บ้าน หมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอด เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดตลอด สายปริมาตรลูกรัง 478.80 ลูกบาศก์ เมตร	203,000	7,000	กองช่าง	เริ่มวันที่ 23 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 8 เม.ย. 2567
2	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้าน เม็กใหญ่ ไป บ้านหลุบเลา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอด เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	340,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนดิน สายทาง บ้านเม็กใหญ่ ไป บ้านหลุบเลา บ้าน เม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอด เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง ยาว 1,510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,285 ตารางเมตร ลงลูกรังเกรดบด อัดตลอดสาย ปริมาตรลูกรัง 1,109.85 ลูกบาศก์เมตร	301,000	39,000	กองช่าง	เริ่มวันที่ 28 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 13 เม.ย. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหลุบเลา ไป บ้านหมาก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอด เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	484,000	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านหลุบเลา ไป บ้านหมาก มาย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองด้านๆ ละ 0.25 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	472,000	12,000	กองช่าง	เริ่มวันที่ 21 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ค. 2567
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนายจัน สี ไชยบัวรินทร์ ไป หนองหลวง บ้านโนนสุข สันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง อำเภอดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	320,000	ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง นายจันสี ไชยบัวรินทร์ ไป หนองหลวง บ้าน โนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง อำเภอด เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิว จราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว จราจร 2,260 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน 6 ท่อน พร้อม งานกำแพงปากท่อสองด้าน	319,000	1,000	กองช่าง	เริ่มวันที่ 27 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 12 เม.ย. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
5	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	1,500,000	ยกเลิกการดำเนินการ	0	0	กองช่าง	ยกเลิกการดำเนินการ
6	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้าน นายวีระ สุนทร ถึง บ้านนายสนิท มา ราดาช บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	100,000	ดำเนินการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้าน นายวีระ สุนทร ถึง บ้านนายสนิท มา ราดาช บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบล กลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	98,000	2,000	กองช่าง	เริ่มวันที่ 28 ก.พ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 13 เม.ย. 2567
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางห้วยหินเก็ง บ้านหมากมาย หมู่ ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	438,000	ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายทางห้วยหินเก็ง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,800 ตารางเมตร พร้อมแบริศบดอัด	411,000	278,000	กองช่าง	เริ่มวันที่ 24 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายนาลอน บุญเกิด ไปบ้าน นางสมัย พรหมราช บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัด อุบลราชธานี	32,000	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านนายนาลอน บุญเกิด ไปบ้านนางสมัย พรหมราช บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัด อุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร	32,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 7 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 6 เม.ย. 2567
9	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางหนองผกควาย บ้าน กลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเภอดง จังหวัดอุบลราชธานี	297,000	ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองผก ควาย บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำ เภอดง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดท่อ ลอดเหลี่ยม 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	296,700	300	กองช่าง	เริ่มวันที่ 18 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ค. 2567
10	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางท่ากแงว บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัด อุบลราชธานี	359,000	ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ากแงว บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเภอดง ดง จังหวัดอุบลราชธานีท่อลอดเหลี่ยม 2.10x2.10 เมตร ชนิด 2 ช่อง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร	356,500	2,500	กองช่าง	เริ่มวันที่ 18 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ค. 2567

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านหมากม้าย หมู่ที่ 17 ตำบล กลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	220,000	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านหมากม้าย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร	196,000	24,000	กองช่าง	เริ่มวันที่ 4 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. 2567
12	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล กลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	2,000,000	ดำเนินการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 20.00 เมตร ยาว 11.30 เมตร	1,558,888	441,112	กองช่าง	เริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 17 ก.ค. 2567
13	โครงการปรับปรุงรั้วและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	328,000	ดำเนินการปรับปรุงรั้วและวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยยาวรวม 100.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60x1.00 เมตร ขึ้น 3 ความยาวรวม 16 เมตร	328,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
14	โครงการต่อเติมห้องอาหารและก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัด อุบลราชธานี	300,000	ดำเนินการต่อเติมห้องอาหารและก่อสร้าง รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัด อุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รั้วยาวรวม 51.60 เมตร	300,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2567
15	โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมาก มลาย) บ้านหมากมลาย หมู่ที่ 3 อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	200,000	ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมาก มลาย) บ้านหมากมลาย หมู่ที่ 3 อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 3 เมตร ยาว 3.55 เมตร	200,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 8 มิ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 7 พ.ค. 2567
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	12,000	ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัด อุบลราชธานี วางท่อ พีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ขึ้น 8.5 ความยาว รวม 17.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน 4 บ่อ	12,000	0	กองช่าง	เริ่มวันที่ 8 มิ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 7 พ.ค. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรค-ไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่	20,000	ยกเลิกการดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	ยกเลิกการดำเนินการ
2	โครงการอบรมการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	20,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย และค่าอื่นๆที่จำเป็น	13,950	6,050	สำนักปลัด	1 ส.ค. 2567
3	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	20,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย และค่าอื่นๆที่จำเป็น	12,910	7,090	สำนักปลัด	16 พ.ค. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชินีแห่งประเทศไทย กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชินีแห่งประเทศไทย กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	53,070	26,930	สำนักปลัด	25 เม.ย. 2567
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	360,000	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาค่ายภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ กิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจแต่ละโครงการ ฯ ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เงินอุดหนุนได้แก่ สาธารณสุข	360,000	0	สำนักปลัด	28 ส.ค. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระดับ ตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ	20,000	ยกเลิกการดำเนินการ	0	0	สำนักปลัด	ยกเลิกการดำเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	4,939,000	ดำเนินการจ่ายผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	3,330,000	1,609,200	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 2566-ก.ย. 2570
2	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	17,979,800	ดำเนินการจ่ายผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	11,758,900	6,220,900	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 2566-ก.ย. 2570
3	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000	ดำเนินการจ่ายผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ จำนวน 15 ราย	39,000	51,000	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 2566-ก.ย. 2570

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	อบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	30,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมให้ ความรู้สิทธิสวัสดิการและส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และ ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	กองสวัสดิการ สังคม	19 ส.ค. 2567
2	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	30,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	3,680	กองสวัสดิการ สังคม	5 มิ.ย. 2567
3	สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	20,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และ ค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	665	กองสวัสดิการ สังคม	16 มิ.ย. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ผ้า ปักผ้า	20,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้า ปักผ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	15,015	4,985	กองสวัสดิการ สังคม	19 เม.ย. 2567
5	โครงการฝึกอบรมอาชีพ การจัดทำสายกระดืบข้าว	20,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการ จักรสานกระดืบข้าว โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และ ค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	19,800	200	กองสวัสดิการ สังคม	29 พ.ค. 2567
6	โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำพานบายศรี	20,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการ ทำพานบายศรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	12,380	7,620	กองสวัสดิการ สังคม	18 เม.ย. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
7	โครงการฝึกอบรมอาชีพ การปักลายผ้า	20,000	ยกเลิกการดำเนินการ	0	0	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกการดำเนินการ
8	โครงการฝึกอบรมอาชีพ การถักเบญจวน	25,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการ ถักเบญจวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	23,850	1,150	กองสวัสดิการ สังคม	11-12 ก.ค. 2567
9	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	30,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	18,555	11,445	สำนักปลัด	2 ส.ค. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	30,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมในการ แข่งขันกีฬาคัดเลือกสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลกลางและ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร ส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมาก มาย) ประจำปีงบประมาณ 2567	30,000	0	กองการศึกษาฯ	23 ก.พ. 2567
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	150,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมในการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในตำบลกลาง	150,000	0	กองการศึกษาฯ	24 ก.พ. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการพัฒนาศูนย์สมมติสุข หนูน้อย สุขภาพดี	30,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศูนย์ สมมติสุข หนูน้อย สุขภาพดี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ ดำเนินการฯลฯ	30,000	0	กองการศึกษาฯ	29 ส.ค. 2567
2	โครงการสถานศึกษาปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	30,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการ สถานศึกษาปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ ใจสุขภาพ เช่นค่าอาหาร อาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการ ที่ดำเนินการฯลฯ	30,000	0	กองการศึกษาฯ	25 ก.ค. 2567
3	โครงการจัดงานวันเด็ก	80,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการที่ ดำเนินการฯลฯ	80,000	0	กองการศึกษาฯ	13 ม.ค. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กบ้านกลาง	463,050	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 70 คนฯละ 27 บาท จำนวน 245 วัน	124,248	26,102	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567
5	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน โนนสุสานต์	308,700	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสุสานต์ จำนวน 35 คนฯละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	279,327	3,648	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567
6	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน หมากม้าย	308,700	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากม้าย จำนวน 35 คนฯละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	111,678	16,947	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567
7	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน เม็กใหญ่	308,700	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กใหญ่ จำนวน 35 คนฯละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	249,000	15,000	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
8	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเม็กน้อย	352,800	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเม็กน้อย จำนวน 40 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	400,554	846	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567
9	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนใหญ่	264,600	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ จำนวน 30 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	9,400	4,600	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567
10	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์	330,750	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กก่อน เกณฑ์ในวัดบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 50 คนๆละ 27 บาท จำนวน 245 วัน	7,540	6,460	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567
11	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบัวเทียม	264,600	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบัวเทียม จำนวน 30 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	15,275	5,725	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567
12	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาล อบต.กลาง 1	378,000	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียน อนุบาล อบต.กลาง 1 จำนวน 70 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	202,689	175,311	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi)	7,200	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร ส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย)	7,200	0	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว))	128,520	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คน ๆ ละ 1,836 บาท/ปี	46,818	41,702	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย หัว))	596,700	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลกลาง จำนวน 325 คน ๆ ละ 1,836 บาท/ปี	398,412	38,388	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	14,000	ค่าหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี	10,200	3,800	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	20,300	ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมาก มาย) จำนวน 70 คนละ 290 บาท/ปี	7,395	12,905	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	22,750	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คนละ 325 บาท/ปี	16,575	6,175	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	32,480	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมาก มาย) จำนวน 70 คนละ 464 บาท/ปี	11,832	20,648	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	40,000	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี	23,000	17,000	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	58,000	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 290 บาท/ปี	33,350	24,650	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	65 000	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 325 บาท/ปี	37,375	27,625	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	92800	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 464 บาท/ปี	53,432	39,440	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
24	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	634,595	คำจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน วัน จำนวน 325 คน อัตราคนละ 7.51 บาท ประกอบด้วย 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 70 คน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก ม้าย จำนวน 35 คน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน สุขสันต์ จำนวน 35 คน 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน ใหญ่ จำนวน 30 คน 5.ศูนย์อบรมเต็กฯ บ้านโนน สวรรค์ จำนวน 50 คน 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็ก น้อย จำนวน 40 คน 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็ก ใหญ่ จำนวน 35 คน 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว เทียม จำนวน 30 คน	215,997.84	418,597.16	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
25	คำจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,099,045	คำจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนจำนวน 260 วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 1,075 คน อัตราคนละ 7.51 บาท ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 320 คน 2.โรงเรียนบ้านหมากม่าย จำนวน 120 คน 3.โรงเรียนบ้านแม่ไก่ใหญ่ จำนวน 300 คน 4.โรงเรียนบ้านบัวเทียม จำนวน 90 คน 5.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 120 คน 6.โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ จำนวน 55 คน 7. โรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากม่าย)จำนวน 70 คน	1,212,622.02	886,422.98	กองการศึกษา ฯ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
26	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านกลาง	1,408,000	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียน บ้านกลาง ระดับอนุบาล และ ป. 1 – ป. 6 จำนวน 320 คนๆละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	930,600	477,400	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567
27	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านหมากมาย	576,000	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียน บ้านหมากมายป.1- ป.6จำนวน 120 คนๆละ 24 บาท จำนวน 200 วัน	408,150	167,850	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567
28	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ไก่ใหญ่	1,320,000	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์เด็ก โรงเรียนบ้านแม่ไก่ใหญ่ ตั้งแต่ระดับ อนุบาลและ ป.1 – ป.6 จำนวน 300 คน ๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	801,900	518,100	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567
29	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบัวเตียม	486,000	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียน บ้านบัวเตียมระดับอนุบาล และป.1 – ป.6 จำนวน 90 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	291,600	194,400	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
30	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์	576,000	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียน บ้านโนนสวรรค์ ระดับอนุบาล และ ป.1- ป.6 จำนวน 120 คนๆละ 24 บาท จำนวน 200 วัน	392,280	183,720	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567
31	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์	297,000	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียน ดำรงสินสงเคราะห์ ระดับอนุบาล และ ป.1- ป.6 จำนวน 55คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	179,550	117,450	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567
32	โครงการขับเคลื่อนสถานเด็กและ เยาวชนท้องถิ่น	30,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการ ขับเคลื่อนสถานเด็กและเยาวชนท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ ฯลฯ	30,000	0	กองการศึกษาฯ	16 ก.ค. 2567

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่	20,000	ไม่ได้ใช้งบประมาณ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่)	0	20,000	สำนักปลัด	ม.ค. 2567
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	20,000	ไม่ได้ใช้งบประมาณ (โอนเพื่อตั้งรายการใหม่)	0	20,000	สำนักปลัด	เม.ย. 2567
3	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับตำบล)	30,000	ดำเนินการโครงการชักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับตำบล) เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	28,797	1,203	สำนักปลัด	30 เม.ย. 2567
4	โครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30,000	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเดช อุดม โครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเดช อุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	30,000	0	สำนักปลัด	12 ต.ค. 2566

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	ยกเลิกการดำเนินการ	0	0	สำนักปลัด	ยกเลิกการดำเนินการ
6	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ (อปพร.)	30,000	จัดอบรมโครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ (อปพร.) มีความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันและบรรเทา อันตรายหรือลดความเสียหายอันเกิด จากสาธารณภัยต่างๆ	16,990	13,100	สำนักปลัด	16 ก.พ. 2567
7	โครงการถนนสีขาว ขับขี่ปลอดภัย	30,000	จัดอบรมโครงการถนนสีขาว ขับขี่ ปลอดภัยเพื่อสร้างวินัยการจราจรให้กับ ผู้รับการอบรมได้เคารพกฎจราจร	30,000	0	สำนักปลัด	17 ม.ค. 2567
8	โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ อพยพหนีไฟ	30,000	จัดอบรมโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ เพื่อให้ประชาชนได้มี ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เมื่อ เกิดในบ้านเรือนและชุมชน	30,000	0	สำนักปลัด	16 ส.ค. 2567
9	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกลาง กรณีเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	200,000	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล กลาง กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย สาธารณภัย	78,435	121,565	สำนักปลัด	ก.ย. 2567

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผัก กินเอง	50,000	จัดอบรมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	29,560	20,440	สำนักปลัด	29 ก.พ. 2567
2	โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก จากขยะอินทรีย์	30,000	ยกเลิกการดำเนินการ	0	0	สำนักปลัด	ยกเลิกการดำเนินการ
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี (อพ.สธ.)	100,000	จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	100,000	0	สำนักปลัด	5 ก.ย. 2567

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ รายละเอียดตาม โครงการที่ดำเนินการ	200,000	0	กองการศึกษาฯ	18-19 พ.ค. 2567
2	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	150,000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง รายละเอียดตาม โครงการที่ดำเนินการ	142,100	7,900	กองการศึกษาฯ	27 พ.ย. 2566
3	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	150,000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ	147,350	2,650	กองการศึกษาฯ	20 ก.ค. 2567
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	60,000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม รายละเอียดตาม โครงการที่ดำเนินการ	60,000	0	กองการศึกษาฯ	4 พ.ค. 2566
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่อยู่อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2567 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	50,000	ดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนการ จัดทำต้นเทียนพรรษา เทศบาลเมืองเดช อุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	50,000	0	กองการศึกษาฯ	5 ก.ค. 2567

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	100,000	ดำเนินการโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	21,095	78,905	สำนักปลัด	23 เม.ย. 2567
2	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และศึกษาของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	400,000	ดำเนินการโครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และศึกษาของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานครูองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	366,815	33,185	สำนักปลัด	21-23 ธ.ค. 2565
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยแก่และการ ดำเนินการทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	30,000	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับวินัยแก่บุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	สำนักปลัด	31 พ.ค. 2567

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอเขต)	30,000	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอเขต)	30,000	0	สำนักปลัด	17 ต.ค. 2566
5	โครงการอบรมกฎหมายนำสู่ชุมชน	20,000	ดำเนินการโครงการอบรมกฎหมายนำสู่ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	0	สำนักปลัด	13 ก.ค. 2567
6	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	20,000	ดำเนินการโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	20,000	0	สำนักปลัด	20 ส.ค. 2567
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลกลาง	30,000	ยกเลิกการดำเนินงาน	0	0	สำนักปลัด	ยกเลิกการดำเนินการ
8	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในชุมชน	200,000	ยกเลิกการดำเนินงาน	0	0	สำนักปลัด	ยกเลิกการดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายธนวัฒน์ เดชบุญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายรัชชาติ อินราช)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง