

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอด งขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบล กลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 kW พร้อมเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อย กว่า 20 ลบ.ม./ชม. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 kW	210,000	ก.พ. – พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	210,000	
2	โครงการขยายเขตท่อน้ำ ประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน หลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ขยายเขตท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน หลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อ HDPE ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อข้อ งอ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 600 เมตร	145,000	ม.ค. – เม.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการปรับปรุงท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอด งขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี วางท่อประปา ท่อ HDPE PN8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อ ต่อข้องอ ความยาวรวม 905 เมตร และท่อ HDPE PN8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อข้องอ ความยาวรวม 4,365 เมตร	868,000	ม.ค. – มิ.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	690,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
4	โครงการอุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ สายทางฮ้อง นาจา บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางฮ้องนาจา บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอดง ขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทางยาว 340 เมตร	146,000	ม.ค. – มี.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	126,552.11	
5	โครงการอุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนน บาก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนบาก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอดง ขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 700 เมตร	285,500	ม.ค. – มี.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนน ขวา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทางโนนขวา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอดง ขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 1,080 เมตร	467,000	ม.ค. – มี.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุภี ถาดน้อย ถึง บ้านนายสมปอง ประมนต์ บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุภี ถาดน้อย ถึง บ้านนายสมปอง ประมนต์ บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 275 ท่อน บ่อพักน้ำ 26 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 305 เมตร	791,000	ธ.ค. 2566 – พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	667,900	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสวง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสวง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 197 ท่อน บ่อพักน้ำ 18 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 215 เมตร	561,800	ธ.ค. 2566 – พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	474,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางนารีนิสรราช ถึง คลองสาธารณะคำจุฬา บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	<u>ช่วงที่ 1</u> วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 289 ท่อน บ่อพักน้ำ 27 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 306 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 128 ท่อน บ่อพักน้ำ 11 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 134 เมตร	662,000	ธ.ค. 2566 – พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	587,900	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	<u>ช่วงที่ 1</u> สายทางจากบ้านนายสุรพล จูริรงค์ ถึง บ้านนายไสว คำตา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 142 ท่อน บ่อพักน้ำ 13 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> สายทางจากบ้านนายศาสตร์ ศรีคุณ ถึง บ้านนางสมปอง สูงไสภา วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 142 ท่อน บ่อพักน้ำ 13 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 เมตร	453,000	ธ.ค. 2566 – พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	453,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านนายสมร วรรณ ประภา ไปศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสมร วรรณประภา ไปศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดง ขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร	595,000	ธ.ค. 2566 – พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	492,888	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางจากบ้าน นางบังอร วรรณประภา ไป นายสุพิศ สุทธิ บ้านโนน ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางบังอร วรรณ ประภา ไป นายสุพิศ สุทธิ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 391 ท่อน บ่อพักน้ำ 39 บ่อ ความยาวรวมท่อและ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 415 เมตร	635,000	ธ.ค. 2566 – พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	537,900	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ช่วงที่ 1 สายทาง บ้านนายทองอินทร์ ศรีสุระ ไป วัดบ้านเม็กน้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 169 ท่อน บ่อพักน้ำ 17 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 เมตร ช่วงที่ 2 สายทางบ้านนายสุวรรณ ศรีสุระ ไป บ้านนายสว่าง ราชจันทร์ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 57 ท่อน บ่อพักน้ำ 7 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 62 เมตร	387,000	ม.ค. – พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมชุดลอร่องระบายน้ำ สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป นาคำใหญ่ บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมชุดลอร่องระบายน้ำ สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป นาคำใหญ่ บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้าน และชุดลอร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรระยะทางยาวรวม 445 เมตร	120,000	ม.ค. – พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านหมากมาย ไป บ้านหลุบเลา บ้านหมาก มาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านหมากมาย ไป บ้านหลุบเลา บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดตลอดสาย ปริมาตรลูกรัง 478.80 ลูกบาศก์เมตร	210,000	ม.ค. – เม.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	203,000	
2	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป บ้านหลุบเลา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอด งขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้านเม็กใหญ่ ไป บ้าน หลุบเลา บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอด งขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1,510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,285 ตารางเมตร ลงลูกรังเกรดบดอัดตลอดสาย ปริมาตรลูกรัง 1,109.85 ลูกบาศก์เมตร	340,000	ม.ค. – เม.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	301,500	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านหลุบเลา ไป บ้าน หมากมาย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน หลุบเลา ไป บ้านหมากมาย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางสองด้านละ 0.25 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	484,000	ก.พ.-มิ.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	472,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนายจันสี ไซยบัวรินทร์ ไป หนองหลวง บ้านโนน สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบล อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนายจันสี ไซยบัวรินทร์ ไป หนองหลวง บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบล กลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 2,260 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน 6 ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อสองด้าน	320,000	ม.ค. – เม.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	319,000	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำ สำราญ หมู่ที่ 11 ตำบล กลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 6.60 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า 110.25 ตารางเมตร	1,500,000	ธ.ค. 2566- พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้านนายวิระ สุนทร ถึง บ้านนายสนิท มารดาธา บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอด งขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านนายวิระ สุนทร ถึง บ้านนายสนิท มารดาธา บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	100,000	ม.ค. – เม.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	98,000	
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายทางห้วยหิน แก้ง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอด งขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางห้วย หินแก้ง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,800 ตารางเมตร พร้อมเกรดบดอัด	438,000	พ.ย. 2566- พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	305,991.93	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านนายนาลอน บุญ เกิด ไปบ้านนางสมัย พรม ราช บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายนาลอน บุญเกิด ไปบ้านนางสมัย พรมราช บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 24 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร	32,000	ม.ค.-เม.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	32,000	
9	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองผักควาย บ้าน กลาง หมู่ที่ 15 ตำบล กลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางหนองผักควาย บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบล กลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดท่อ ลอดเหลี่ยม 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร	297,000	ม.ค.-พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	296,700	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ากกแงว บ้าน กลาง หมู่ที่ 15 ตำบล อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางท่ากกแงว บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบล อำเภอดงขุดม จังหวัดขนาดท่อลอดเหลี่ยม 2.10x2.10 เมตร ชนิด 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	359,000	ม.ค.-พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	356,500	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหมากมาย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้าน หมากมาย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร	220,000	ม.ค.-พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	196,000	
12	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 20.00 เมตร ยาว 11.30 เมตร	2,000,000	ม.ค.-พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,558,888	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
13	โครงการปรับปรุงรั้วและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงรั้วและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี รั้วยาวรวม 100.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60x1.00 เมตร ชั้น 3 ความยาวรวม 16 เมตร	328,000	ม.ค.-พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
14	โครงการต่อเติมห้องอาหารและก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ต่อเติมห้องอาหารและก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รั้วยาวรวม 51.60 เมตร	300,000	ม.ค.-พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
15	โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคารกว้าง 3 เมตร ยาว 3.55 เมตร	200,000	ม.ค.-พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
16	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบล กลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวรวม 17.60 เมตร พร้อม บ่อบำบัดน้ำจำนวน 4 บ่อ	12,000	ก.พ.-พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคอุบัติ ใหม่	จัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย และค่า อื่นๆที่จำเป็น	20,000	พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการอบรมการป้องกัน และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา2019 (โควิด-19)	จัดอบรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย และค่า อื่นๆที่จำเป็น	20,000	พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการป้องกันและ แก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย และค่า อื่นๆที่จำเป็น	20,000	มี.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	80,000	เม.ย. – มิ.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	53,070	
5	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม กับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ ประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรม การ ประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจแต่ละโครงการ ฯ ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เงิน อุดหนุนไปด้านสาธารณสุข	360,000	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ถูก สุขลักษณะ	จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ถูก สุขลักษณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าป้าย และค่า อื่นๆที่จำเป็น	20,000	ก.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

แผนงานแผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ	ผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	4,939,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	2,911,600	
2	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	17,979,800	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	10,271,000	
3	โครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ จำนวน 15 ราย	90,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	34,500	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	อบรมให้ความรู้สิทธิ สวัสดิการและส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	ส.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	เม.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	สร้างเครือข่ายและการมี ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	ก.พ. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,335	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
4	โครงการฝึกอาชีพการผูกผ้า พับผ้า	จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพการผูกผ้า พับผ้า โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	มี.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,015	
5	โครงการฝึกอบรมอาชีพการ จักรสานกระติบข้าว	จัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการจักรสาน กระติบข้าว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	มี.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,800	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
6	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพานบายศรี	จัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพานบายศรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	มี.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,380	
7	โครงการฝึกอบรมอาชีพการปักกลายผ้า	จัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการปักกลายผ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการฝึกอบรมอาชีพการถักเปलगวน	จัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการถักเปलगวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	25,000	พ.ค. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
9	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	จัดอบรมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	30,000	เม.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) ประจำปีงบประมาณ 2567	30,000	ม.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในตำบลกลาง	150,000	ธ.ค. 2566 – พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	147,350	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการฟันสวยยิ้มสดใส หนูน้อย สุขภาพดี	จัดอบรมโครงการฟันสวยยิ้มสดใส หนูน้อย สุขภาพดี เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ ฯลฯ	30,000	ก.ค. – ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	โครงการสถานศึกษาปลอด โรค ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	จัดอบรมตามโครงการสถานศึกษาปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เช่นค่าอาหาร อาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตาม โครงการที่ดำเนินการฯลฯ	30,000	ก.ค. – ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียด ตามโครงการที่ดำเนินการ ฯลฯ	80,000	ม.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	80,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกลาง	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กลาง จำนวน 70 คนๆละ 27 บาท จำนวน 245 วัน	463,050	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	180,981	
5	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนสุขสันต์	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนสุขสันต์จำนวน 35 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	308,700	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	106,272	
6	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หมากมาย	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หมากมาย จำนวน 35 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	308,700	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	110,700	
7	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เม็กใหญ่	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เม็กใหญ่ จำนวน 35 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	308,700	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	84,096	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
8	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เม็กน้อย	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เม็กน้อย จำนวน 40 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	352,800	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	141,696	
9	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนใหญ่	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนใหญ่ จำนวน 30 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	264,600	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	70,848	
10	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านโนนสวรรค์	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 50 คนๆละ 27 บาท จำนวน 245 วัน	330,750	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	174,888	
11	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บัวเทียม	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว เทียม จำนวน 30 คนๆละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	264,600	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	79,704	
12	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาล อบต. กลาง 1	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาล อบต. กลาง 1 จำนวน 70 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	378,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	133,839	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi )	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย)	7,200	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	7,200	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน (ราย หัว))	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คน ๆ ละ 1,836 บาท/ปี	128,520	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว))	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 325 คน ๆ ละ 1,836 บาท/ปี	596,700	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่านักเรียน)	ค่านักเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี	14,000	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้าน หมากมาย) จำนวน 70 คนๆละ 290 บาท/ปี	20,300	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้าน หมากมาย) จำนวน 70 คนๆละ 325 บาท/ปี	22,750	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 1 (บ้าน หมากมาย) จำนวน 70 คนๆละ 464 บาท/ปี	32,480	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี	40,000	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล กลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 290 บาท/ปี	58,000	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล กลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 325 บาท/ปี	65,000	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล กลาง จำนวน 200 คน ๆ ละ 464 บาท/ปี	92,800	พ.ค. -ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
24	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ องค์การ บริหารส่วนตำบลกลาง	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน วัน จำนวน 325 คน อัตราคนละ 7.51 บาท ประกอบด้วย 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง จำนวน 70 คน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย จำนวน 35 คน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสุขสันต์ จำนวน 35 คน 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ จำนวน 30 คน 5.ศูนย์อบรมเด็กฯ บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 50 คน 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อย จำนวน 40 คน 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กใหญ่ จำนวน 35 คน 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม จำนวน 30 คน	634,595	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
25	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนจำนวน 260 วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 1,075 คน อัตราคนละ7.51 บาท ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 320 คน 2.โรงเรียนบ้านหมากมาย จำนวน 120 คน 3.โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จำนวน 300 คน 4.โรงเรียนบ้านบัวเทียม จำนวน 90 คน 5.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 120 คน 6.โรงเรียนตำรังสินสงเคราะห์ จำนวน 55 คน 7.โรงเรียนอนุบาล อบต.กลาง 1 (บ้านหมากมาย) จำนวน 70 คน	2,099,045	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
26	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านกลาง	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านกลาง ระดับอนุบาล และ ป. 1 – ป. 6 จำนวน 320 คนๆละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,408,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	624,800	
27	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านหมากมาย	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านหมาก มายป.1- ป.6จำนวน 120 คนๆละ24 บาท จำนวน 200 วัน	576,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	277,200	
28	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์เด็กโรงเรียน บ้านเม็กใหญ่ ตั้งแต่ระดับ อนุบาลและ ป.1 – ป.6 จำนวน 300 คน ๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,320,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	547,800	
29	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบัวเทียม	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านบัว เทียมระดับอนุบาล และป.1 – ป.6 จำนวน 90 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	486,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	198,450	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
30	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านโนน สวรรค์ ระดับ อนุบาล และ ป.1- ป.6 จำนวน 120 คนๆละ 24 บาท จำนวน 200 วัน	576,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	259,536	
31	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนดำรงสิน สงเคราะห์ ระดับอนุบาล และ ป.1- ป.6 จำนวน 55คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน	297,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการต่อเนื่อง	122,850	
32	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก และเยาวชนท้องถิ่น	จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ ฯลฯ	30,000	พ.ค.-ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ	20,000	ธ.ค. 2566-ม.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ	20,000	เม.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	
3	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับตำบล)	จัดอบรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับตำบล) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	มิ.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
4	โครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดงขุดม โครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30,000	ก.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	ต.ค. - ธ.ค. 2566	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ (อปพร.)	จัดอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ บรรเทาอันตรายหรือลดความเสียหายอันเกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ	30,000	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	16,990	
7	โครงการถนนสีขาว ขับขี่ ปลอดภัย	จัดอบรมโครงการถนนสีขาว ขับขี่ปลอดภัยเพื่อ สร้างวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ เคารพกฎจราจร	30,000	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการอบรมดับเพลิง ขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	จัดอบรมโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพ หนีไฟ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น เมื่อเกิดในบ้านเรือนและชุมชน	30,000	มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
9	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลกลาง กรณีเฝ้าระวัง และฟื้นฟูหลังเกิดภัยสา ธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง กรณีเฝ้าระวังและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	200,000	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	53,435	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผัก กินเอง	จัดอบรมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	27,560	
2	โครงการอบรมการทำปุ๋ย หมักจากขยะอินทรีย์	จัดอบรมโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ อินทรีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	มิ.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี อพ.สธ.)	จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.) โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	100,000	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ	200,000	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
2	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ	150,000	พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	142,100	
3	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา รายละเอียดตามโครงการที่ ดำเนินการ	150,000	ก.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ	60,000	มิ.ย. -ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจัดทำต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ อำเภอดงขุดม ประจำปี 2567 เทศบาลเมืองดงขุดม อำเภอดงขุดม จังหวัด อุบลราชธานี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจัดทำต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลักขนาด ใหญ่อำเภอดงขุดม ประจำปี 2567 เทศบาลเมือง ดงขุดม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามโครงการที่ดำเนินการ	50,000	ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	100,000	ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	21,095	
2	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงาน การปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่นพนักงานส่วน ตำบล ข้าราชการ พนักงาน ครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	จัดอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน การปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วน ตำบล ข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	400,000	ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	366,815	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับวินัยแก่และ การดำเนินการทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่	จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยแก่และการดำเนินการ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	มิ.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอดงขุดม)	ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ระดับอำเภอดงขุดม)	30,000	พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	
5	โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ สู่ชุมชน	จัดอบรมโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	พ.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
6	โครงการอบรมความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดอบรมโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	ก.พ. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน ตำบลกลาง	จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนตำบลกลาง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	30,000	มี.ค. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน	จัดอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะใน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ อบรม และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	200,000	มี.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	